



BUD FRANK

ЛЬВІВ / УКРАЇНА

BF 01 · 16.09.2026 · UA

Для замовника та донорських партнерів у Республіці Польща

Реабілітаційний центр

Комерційна пропозиція на проєктування та будівництво

Пропонуємо реалізацію двоповерхового стаціонарного реабілітаційного центру в Одесі у преміальній комплектації Bud Frank. Зберігаємо функціональну програму архітектурного завдання та посилюємо оздоблення, інженерне оснащення й контроль якості.

1 541 м²

розрахункова площа

25 палат

до 50 ліжок

2 поверхи

швидкозбірна будівля

Попередня вартість з ПДВ 20 %

3 838 220 EUR

≈ 2 490,73 EUR/м²

Проектування, вишукування, будівля з постійними інженерними системами, доставка, монтаж, мобілізація львівської команди та її проживання в Одесі.

Передпроектна оцінка. Остаточна ціна та рішення фіксуються після проєктування. Благоустрій, меблі, переносне медичне обладнання, ліфт і укріття до ціни не включені.

Віталій Габов | CEO / директор ТОВ «БУДФРАНК»

+380 98 441 60 91 · @budfrank.ua

01 / EUR

Вартість реалізації

Усі суми наведено в EUR з ПДВ 20 %. Розділи 1-13 охоплюють матеріали, обладнання, роботи, механізми, звичайну доставку, управління й витрати в межах відповідного обсягу. Додаткова міжрегіональна мобілізація та проживання наведені окремо.

№	Розділ	EUR з ПДВ
1	Проектування та вишукування	89 200
2	Майданчик і пальовий фундамент	212 200
3	Каркас і перекриття	596 400
4	Покрівля	110 900
5	Вентильований фасад	186 000
6	Вікна двері сходи та вхідна група	326 500
7	Внутрішнє оздоблення та підлоги	627 400
8	Опалення охолодження та вентиляція	426 900
9	Водопостачання каналізація та санвузли	176 200
10	Електрика освітлення та слабкострумові системи	411 000
11	Пожежна безпека	237 900
12	Зовнішні підключення та основи обладнання	68 100
13	Випробування документація та передача	28 700
14	Логістика Львів Одеса та проживання фахівців	340 820

Загальна попередня вартість · 3 838 220 EUR

База логістики: розділи 2-13 = **3 408 200 EUR**; 10 % = **340 820 EUR**. Проектування до бази логістики не входить. Надбавка охоплює додаткові міжміські перевезення, переїзди та ротації бригад, проживання й відрядження; звичайні доставки повторно не нараховуються.

Без ПДВ: **3 198 516,67 EUR** · ПДВ: **639 703,33 EUR**.
Ціна за базовою площею: **2 490,73 EUR/м²**. Площа прибудованих сходових кліток уточнюється проектом; їхня вартість уже врахована.

02 / ОБ'ЄКТ

Обсяг та функціональна програма

Основою пропозиції є архітектурна концепція та технічне завдання ФОП Волкової Г. А., варіант 2 від 04.09.2026. Будівля зберігає Г-подібну конфігурацію, два крила, вертикальні вікна та стриманий сріблясто-графітовий фасад.

Параметр	Прийнято у пропозиції
Площа та габарити	774 + 767 = 1 541 м ² ; пляма забудови близько 845 м ² ; габарити 61,7 × 27,0 м. Показники попередні.
Палатний фонд	25 палат: 12 на першому та 13 на другому поверсі. Палата 26,0 м ² , тамбур 3,2 м ² , санвузол 9,17 м ² ; до двох ліжок у палаті.
Лікувальні приміщення	4 процедурні по 26 м ² ; зала ЛФК 55,7 м ² на першому поверсі. Меблі та переносне обладнання закуповуються окремо.
Вікна та двері	85 вікон із темним профілем, обмежувачами й сонцезахистом; скління палат ≥ 8 % площі підлоги, відкривна частина ≥ 5 %. 5 зовнішніх теплих алюмінієвих блоків 1 850 × 2 200 мм; 94 внутрішні двері корпусу, з них 12 EI 30 замість звичайних. Двері палат і процедурних 1 800 × 2 100 мм. Додаткові двері прибудованих сходів включені.
Висоти та проходи	Висота поверху орієнтовно 3,4-3,6 м; чиста висота палат, процедурних і ЛФК ≥ 3,0 м; коридорів і санвузлів ≥ 2,7 м. Чиста ширина коридору ≥ 2,4 м після встановлення поручнів.
Вертикальні зв'язки	1 внутрішня сходові клітка та 2 прибудовані закриті евакуаційні сходові клітки у торцях крил. Основи та огороження обох зовнішніх сходів включені.
Доступність	Пандус ≤ 5 %, безпорогові проходи, ширина входів і палат у світлі ≥ 1,4 м, санвузлів ≥ 1,1 м. 25 доступних санвузлів; навігація та тактильні елементи.
Службові функції	На ескізній стадії уточнюються пости, гардеробні персоналу, чиста та брудна білизна, санітарна кімната, зона відпочинку сімей і місце для крісел колісних.
Ліфт або підйомна платформа не включені. Планувальний резерв із концепції зберігається до погодження рішення щодо доступності другого поверху. Розміщення маломобільних пацієнтів на першому поверсі саме по собі не підтверджує відповідність усієї будівлі вимогам доступності.	

03 / КОМПЛЕКТАЦІЯ

Матеріали преміальної комплектації

Преміальність реалізована через довговічність, придатність до дезінфекції, акустичний комфорт і ремонтпридатність. Зазначені серії є орієнтирами для специфікації; еквівалент погоджується за характеристиками та зразками без зниження вимог ТЗ.

Зона	Пропоноване виконання
Сухі приміщення ≈ 1 242 м²	Гомогенний ПВХ Tarkett iQ Granit , 2 мм, клас 34/43, зварні шви та заведення на стіну 100 мм. Підготовка основи й системний клей включені. [M1]
Санвузли ≈ 243 м²	Altro Aquarius , 2 мм, для мокрих зон і ходіння босоніж; вимога закупівлі не нижче R10 та клас В. Суцільна гідроізоляція, сумісні трапи й герметичні примикання. [M2]
Стіни ≈ 3 450 м²	Гігієнічне облицювання Altro Whiterock 2,5 мм або еквівалент, на повну висоту, по сертифікованій вогнестійкій основі. Для шляхів евакуації склад покриття окремо перевіряє проєктувальник ПБ. [M3]
Мокрі стіни ≈ 360 м²	Гігієнічні вологостійкі панелі або керамограніт із хімічно стійким заповненням швів; гідроізоляція душових на всю висоту.
Стелі ≈ 1 290 м²	Rockfon MediCare Plus 600 × 600 мм, акустичні гігієнічні плити з реакцією на вогонь А1. У мокрих і допоміжних приміщеннях близько 251 м² вологостійких гігієнічних стель. [M4]
Зала ЛФК 55,7 м²	Пружне спортивне ПВХ-покриття близько 6-7 мм. Остаточна жорсткість та опір коченню узгоджуються з реабілітологом і сценаріями використання крісел колісних.
Фасад ≈ 890 м²	Профільований лист рівня Ruukki T20 , сталь 0,6 мм із покриттям GreenCoat Pural BT; світло-сірий металік і темні сталеві касети. Геометрія фасаду відповідає ТЗ. [M5]
Двері та захист	Внутрішні двері з HPL-покриттям, ударозахистом і посиленою фурнітурою; вологозахищені блоки санвузлів; поручні близько 250 м, відбійники та кутовий захист близько 420 м.

Площі є монтажними орієнтирами. Закупівельний запас входить до лімітів розділів і окремо не додається. Бренд не замінює перевірку конкретного виробу: перед закупівлею потрібні технічні паспорти, пожежні показники, інструкції з дезінфекції та підтвердження сумісності всієї системи.

04 / КОНСТРУКЦІЇ

Конструкції та теплова оболонка

Прийнято збірно-розбірний каркас із легких сталевих тонкостінних конструкцій із заводською деталізацією. Проектний строк служби - не менше 25 років за належного обслуговування; це ціль проектування, а не оголошена гарантія.

Елемент	Склад та параметри для проектування
Фундамент і каркас	Орієнтовно 293 гвинтові палі: 285 під корпусом і 8 під двома зовнішніми сходами; стартовий тип Ø108 × 4 мм, L ≈ 3 м. Ростверк корпусу ≈ 14,5 т; платформа ≈ 13 т; надземний ЛСТК ≈ 61,6 т. Кількість, перерізи й довжини визначають геологія та розрахунок.
Захист металу	Оцинковані профілі не нижче Z275. Ростверк і зовнішні сходи - гаряче цинкування та локальне відновлення захисту стиків. Враховуються корозійне середовище Одеси, волога і конденсація.
Зовнішня стіна ззовні всередину	Профільований лист 0,6 мм / касети; вентзасор 40-50 мм із протипожежними розсічками; суцільний додатковий шар мінвати 50 мм; мембрана; ЦСП 10 мм; ЛСТК з мінватою 200 мм; герметична пароізоляція; вогнестійкі плити 2 × 12,5 мм; гігієнічний фініш.
Підлога над підпіллям зверху вниз	Фінішне покриття; вирівнювальний системний шар; ЦСП 2 × 16 мм; пароізоляція; балки ЛСТК з мінватою 200 мм; вітрозахист; нижня ЦСП 10 мм; вентильоване підпілля з сіткою та доступом.
Міжповерхове перекриття зверху вниз	Покриття; суха збірна підлога на акустичному пружному шарі; несучий настил за розрахунком; балки ЛСТК з мінватою 100 мм; вогнестійка підшивка 2 × 12,5 мм; підвісна гігієнічна стеля. Перевіряються прогини, вібрації та ударний шум.
Перегородки	Металевий профіль 100 мм, мінвата 50-100 мм, двошарова вогнестійка обшивка з кожного боку та гігієнічний фініш. У мокрих зонах - вологостійка основа та гідроізоляція.
Покрівля	Сендвіч-панелі з негорючою мінеральною ватою 250 мм, системні стики та проходки, організований зовнішній водовідвід. Малий ухил прихований фасадним екраном; вузли й мінімальний ухил - за системою виробника.

Цільові приведені опори R: стіна ≥ 4,0; покрівля ≥ 5,5; підлога ≥ 3,3 м²·К/Вт; вікна $U_w \leq 1,0$ Вт/м²·К. Враховуються містки холоду. Вимоги: несучі стіни R 60, перекриття REI 45, стіни сходових кліток REI 60. Вогнестійкість та акустика підтверджуються розрахунками й випробуваними збірками; товщини самі по собі не є доказом відповідності.

05 / ІНЖЕНЕРІЯ

Клімат та водопостачання

Розрахункова база - до 50 ліжок; зовнішня температура взимку -18 °C; у палатах +22 °C взимку та +24 °C влітку. Типи приміщень, кратності та одночасність роботи уточнюються медичним завданням. У ціні передбачені обладнання, траси, автоматика, монтаж і налагодження.

Система	Попередня комплектація
Приплив і витяжка	2 установки гігієнічного виконання, кожна до 4 500 м³/год припливу та близько 3 500 м³/год витяжки. Вибір при робочому опорі мережі. Фільтрація не нижче вимоги ТЗ F7 + F9 з визначенням класів ISO 16890 у специфікації.
Утилізація та санвузли	Розділені повітряні потоки з гліколевим контуром утилізації; санітарна витяжка окрема, без утилізації. 2 санітарні вентилятори орієнтовно по 1 000 м³/год. Дві установки, розподілені по поверххах, не вважаються резервом одна одної.
Повітрообмін	Палати ≥ 80 м³/год зовнішнього повітря на ліжко; процедурні ≥ 3 год ⁻¹ ; ЛФК ≥ 80 м³/год на особу. Для 15 осіб у ЛФК попередній загальний приплив корпусу близько 7 300 м³/год.
Опалення та холод	Модульні інверторні системи класу VRF/мульти-спліт з індивідуальним керуванням; близько 40 внутрішніх блоків. Попередній ліміт холоду: близько 145 кВт по приміщеннях + 2 DX-секції по 20 кВт = 185 кВт. Доступна потужність перевіряється при розрахунковій температурі.
Резерв тепла	60 гладких електроконвекторів по 1,5 кВт = 90 кВт; нагрівачі установок 2 × 30 кВт. Повне покриття навантажень палатного відділення підтверджується тепловим та електричним балансом.
Автоматика	Зональне регулювання, контроль забруднення фільтрів, сигналізація аварій, пожежні блокування, дренаж конденсату в каналізацію. Повітроводи, шумоглушники, балансування і доступ для очищення.
Санвузли та гаряча вода	29 унітазів, 33 умивальники, 25 душових із трапами та термостатами; 25 комплектів доступного оснащення з поручнями й сидіннями. Водонагрівачі: 25 × 80 л + 6 × 30 л; разом 2 180 л.
Мережі води	Трубопроводи із системними прес-з'єднаннями, малолужна каналізація; фільтрація, водомір, підвищувальна установка 2 насоси за потреби, захист від протікань. Підпільні траси утеплені й обігріваються.

Конкретні марки й моделі інженерного обладнання добираються після розрахунків і перевірки сервісу в Україні. Наведені кошторисні ліміти не є підтвердженими комерційними офертами виробників. Зволоження, медичні гази й чисті приміщення не включені.

Електрика та протипожежні системи

Система	Склад поставки та критерій
Живлення та резерв	Ввід орієнтовно 300 кВт; головний щит з АВР, 8 щитів. ДГУ 400 кВА / 320 кВт PRP у кожусі, бак орієнтовно 800 л, майданчик і підключення. ДБЖ 10 кВА; ціль автономії критичних фактичних навантажень ≥ 30 хв, батареї за розрахунком.
Алгоритми резервування	Палатні відділення, вентиляція та пожежні насоси - за погодженими сценаріями надійності. Перевірка пусків двигунів, зниження потужності ДГУ за умовами середовища та пріоритетного відключення некритичних споживачів.
Освітлення та розетки	Орієнтовно 258 загальних і 100 приліжкових світильників; 45 аварійних модулів, 15 евакуаційних показчиків і 10 фасадних світильників. 614 розеток, з них не менше 4 на ліжко. Цілі освітлення: палати ≥ 200 лк, процедурні ≥ 500 лк, ЛФК ≥ 300 лк.
Зв'язок та виклик	СКС 80 портів : 50 палатних + 16 процедурних + 8 для двох постів + 4 ЛФК + 2 резервні; 6 точок Wi-Fi. Виклик: 50 приліжкових кнопок, 29 шнурових, 4 кнопки у процедурних, 25 індикаторів, 2 пульти.
Захист та безпека	10 камер у загальних зонах, 3 контрольовані входи з пожежним розблокуванням; заземлення, вирівнювання потенціалів і блискавкозахист. Камери у палатах і санвузлах не передбачені.
Водяне пожежогасіння	Орієнтовно 186 встановлених спринклерів; 625 м труб; 2 вузли контролю; 4 пожежні крани. Основний і резервний насос + жокей; стартові параметри 20 л/с, 60 м. Резервуари 2 × 40 м³ корисного об'єму з утепленням і обігрівом.
Сигналізація та захист	Адресна пожежна сигналізація: близько 104 автоматичних і 12 ручних сповіщувачів, 40 оповіщувачів; 20 вогнегасників. Орієнтовно 12 протипожежних клапанів і 120 захищених проходок. Кількість уточнюється для обох зовнішніх сходових кліток.
Дим та евакуація	У бюджеті - кероване природне димовидалення як попередній сценарій. Його допустимість і потребу в механічній системі встановлює проєкт. 1 внутрішня та 2 зовнішні закриті сходові клітки; двері EI 30 - за проєктом ПБ.
Остаточні витрати води, запас, напори, вогнестійкість, категорії живлення й евакуаційні відстані підтверджуються проєктом. Резервуари 2 × 40 м³ враховані для внутрішніх систем; додатковий запас для зовнішнього пожежогасіння не включений.	

07 / РЕАЛІЗАЦІЯ

Проектування та порядок реалізації

Вартість проектування та вишукувань - **89 200 EUR з ПДВ**, уже включена до загального бюджету. Передбачено медичне завдання з консультантом замовника, ескізу стадію, інженерні вишукування, робочий проєкт і авторський нагляд у межах погодженого обсягу.

Результати проектування

Параметр	Прийнято у пропозиції
Вихідні дані та концепція	Топографія 1:500, геологія за програмою вишукувань, оцінка корозійного середовища; медична програма, потоки, плани, фасади, зразки матеріалів.
Робочий комплект	Генплан розміщення; архітектура, доступність, конструкції та завдання на КМД; ОВіК, ВК, електрика, слабкострумові системи, пожежна безпека й евакуація; енергоефективність, організація будівництва, питання цивільного захисту.
Видача та супровід	Координація розділів, специфікації, відомості обсягів і кошторис; PDF/DWG; супровід запитів технічних умов; авторський нагляд. КМД виробника включено до розділу 3.

Оплата проектування за результатами

Подія	Частка	EUR з ПДВ
Договір і запуск вишукувань	30 %	26 760
Погоджений ескіз і звіти вишукувань	30 %	26 760
Видача робочих розділів	25 %	22 300
Специфікації й кошторис 10 %; завершення авторського нагляду 5 %	15 %	13 380

Календар

Проектування - **12-14 тижнів** після отримання вихідних даних і першого платежу. Будівництво, оснащення та налагодження - **8-9 місяців** після погодження проєкту, ціни та авансування закупівель. За послідовної реалізації загальний орієнтир - **11-13 місяців**. Графік деталізується за строками поставки та рішеннями замовника.

Ціна передбачає робочий проєкт за погодженою схемою розміщення. Правовий режим, стадійність та обов’язковість експертизи визначаються до договору. Якщо потрібні окрема стадія П, експертиза чи додаткові погодження, їхній обсяг і бюджет погоджуються окремо; відсутність таких витрат у базі не означає звільнення від вимог.

08 / ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Відповідність технічному завданню

Позначення «включено» означає наявність відповідного обсягу в бюджеті, а не завершену нормативну перевірку. Обов’язкові вимоги підтверджуються робочим проєктом, документацією на матеріали та випробуваннями.

Пункт ТЗ	Рішення Bud Frank та статус
7.1 Конструкції	Включено. ЛСТК, легкі демонтовні палі, заводські елементи, посилений захист металу. Геологія, сейсміка, маси й вогнестійкість перевіряються проєктом.
7.2 Оболонка	Включено з підвищенням характеристик. Збережений профільований фасад, додаткова мінвата 50 мм, ціль $U_w \leq 1,0$; розрахунок містків холоду й контроль герметичності.
7.3 Оздоблення	Включено. Гігієнічні поверхні на всю висоту, гомогенний ПВХ, спеціальне покриття мокрих зон, HPL-двері; вогнестійка основа перевіряється у складі збірки.
7.4 Санвузли	Включено. 25 доступних санвузлів, душ у рівні підлоги, термостат, поручні, сидіння, виклик; маневрування не менше 1,5 × 1,5 м.
7.5 ОВіК	Включено. Гігієнічні установки, розділена утилізація, санітарна витяжка, резерв тепла. Повітрообмін і холод - за медичним завданням та розрахунком.
7.6 Вода	Включено. Фільтрація, водомір, гаряча вода, малошумні стояки, захист від протікань і обігрів підпільних труб.
7.7 Електрика	Включено. ДГУ 400 кВА, ДБЖ, освітлення, виклик, 80 портів СКС. Категорії надійності та медичні групи приміщень уточнюються.
7.8 Пожежна безпека	Включено. Спринклери, резервуари, насоси, адресна сигналізація; обидві зовнішні сходові клітки закриті. Рішення з димовидалення - до підтвердження.
7.9 Доступність	Включено для першого поверху; відкрите рішення для другого. Ліфт/платформа не оцінені. Рішення, що відповідає нормам, має бути погоджене до затвердження проєкту.
7.10 Територія	Виключено згідно з межами ТЗ. Благоустрій і пожежні проїзди фінансуються окремо; умовні інженерні підключення включені.
7.11 Склад пропозиції	Наведено. Розділи ціни, конструкції, обладнання, матеріали, строки, валюта, ПДВ, включення, виключення та питання до проєктування.

Інші обов’язкові узгодження: укриття, правовий режим будівлі, місця технічного обладнання, зовнішня пожежна вода та склад службових приміщень. За зміни площ або програми коригуються кошторис і графік.

09 / УМОВИ

Межі поставки та комерційні умови

Що охоплює бюджет

Проектування та вишукування; підготовка вільного рівного майданчика, фундамент, каркас, покрівля, фасад, вікна, двері, три сходові клітки, навіс і пандус; оздоблення та стаціонарні інженерні системи. Монтаж, звичайна доставка, управління, логістика Львів - Одеса, ротації, проживання, випробування, пусконаладження, навчання та виконавча документація.

Умовні зовнішні траси: вода, каналізація, силовий кабель і зв'язок - по 50 м; зливово та пожежний водопровід - по 100 м; 2 гідранти, 8 колодязів, траншеї з відновленням у межах робіт та близько 45 м² основ під обладнання. Точки приєднання й достатність мереж підтверджуються технічними умовами.

Окремий бюджет замовника

- Благоустрій: пожежні проїзди, дороги, площі й доріжки, паркування, огорожі, озеленення та освітлення території. Вхідний пандус і навіс включені.
- Меблі, переносне медичне та реабілітаційне обладнання, медичні гази й вакуум, ізоляційні та чисті приміщення; ліфт/платформа; захисна споруда цивільного захисту.
- Плата операторам за приєднання та видачу ТУ, посилення зовнішніх мереж або трансформаторної підстанції, другий незалежний ввід, додаткові резервуари зовнішнього пожежогасіння; зовнішній технічний нагляд замовника.
- Експертиза та додаткові стадії проєкту за необхідності; демонтаж, перенесення існуючих мереж, водозниження, забруднені чи особливі ґрунти; механічне димовидалення за результатами проєкту.

Ціна та договір

Оцінка від 16.09.2026, чинна 60 календарних днів. Валюта оцінки - EUR; для порівнянності враховано ПДВ 20 % в Україні. Податковий режим і валюта оплати фіксуються договором. Оплата в гривні за погодженим правилом перерахунку; пільги донорського фінансування наперед не застосовані.

Це попередня комерційна пропозиція, а не твердий кошторис. Після проєкту кількості та ціни постачальників уточнюються постатейно; зміни обсягу погоджуються до виконання. Оплачене проектування повторно не нараховується. Фінансування будівництва прив'язується до закупівель, актів готовності та передачі за погодженим календарем.

Гарантійні строки, порядок сервісу й відповідальність закріплюються договором з урахуванням обов'язкових вимог законодавства та гарантій виробників. Передача включає паспорти, протоколи випробувань, виконавчі схеми й інструктаж персоналу.

10 / ДЖЕРЕЛА ТА КОНТАКТИ

Підстави пропозиції та контакти

Пропозиція має єдиний технічний і фінансовий зміст в українській та польській версіях. Польська версія призначена для ознайомлення донорських партнерів; українська юридична назва виконавця не змінюється.

Вихідні матеріали

Архітектурна концепція та орієнтовне ТЗ ФОП Волкової Г. А., варіант 2 від 04.09.2026: функціональна програма, планування та вимоги розділів 7-8. Для зіставлення обсягів використано також надані замовником технічні й кошторисні матеріали редакції K04 від 16.09.2026. Пропозиція Bud Frank враховує власну комплектацію, наведені зміни й окрему організацію виконання робіт зі Львова.

Як сформовано попередню ціну

Бюджетні ліміти визначено за попередніми обсягами та прийнятою комплектацією з урахуванням вартості спеціалізованих робіт, преміальних матеріалів і обладнання. Ресурсні частки є кошторисними припущеннями до робочого проєкту та запитів постачальникам. Враховано обидві закриті зовнішні сходові клітки з основами та всі покращення сторінок 3-7. Додаткові витрати команди зі Львова виділено окремо: 10 % від будівельного підсумку за формулою на сторінці 2.

Каталоги нижче підтверджують тип і заявлені виробником властивості матеріалів. Вони не підтверджують закупівельні ціни, наявність в Україні чи відповідність готової будівлі нормам.

Технічні джерела

M1 · Tarkett iQ Granit · технічні характеристики

M2 · Altro Aquarius · покриття для мокрих зон

M3 · Altro Whiterock White · гігієнічні стінові панелі

M4 · Rockfon MediCare Plus · акустичні гігієнічні стелі

M5 · Ruukki T20 · профіль та варіанти покриття

H1 · ЄДЕССБ · реєстр будівельних норм

Нормативні посилання ТЗ: ДБН В.2.2-10, В.2.2-40, В.2.2-9, В.1.1-7, В.2.5-56, В.2.6-31 та суміжні норми. Проєктувальник застосовує чинні редакції й зміни на дату проєктування. Усі наведені показники мають статус вимог або попередніх припущень до розрахунку.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДФРАНК»

ЄДРПОУ 44168871 · 79026, Україна, м. Львів, вул. Стрийська, 45

+380 98 441 60 91 · [instagram.com/budfrank.ua](https://www.instagram.com/budfrank.ua)

З повагою, Віталій Габов
СЕО / директор ТОВ «БУДФРАНК»